





Checkliste Anforderung Inbetriebnahme Condiline Fan Coils

-  Diese Checkliste ist spätestens fünf Werktage vor dem gewünschten IBN-Termin vollständig ausgefüllt bei der Arbonia Solutions AG einzureichen.
-  Ein anvisierter / vereinbarter Termin kann nur stattfinden, wenn diese Checkliste rechtzeitig eingegangen ist.
-  Es gelten die AGB's der Arbonia Solutions AG.
-  Bitte füllen Sie diese Checkliste vollständig aus, da sonst die Inbetriebnahme nur eingeschränkt möglich ist und ggf. Mehrkosten für den Auftraggeber entstehen.

Auftraggeber	Bauobjekt
Firma:	Name:
Strasse:	Strasse:
Ort:	Ort:
Tel.:	Tel. Kontakt:
E-Mail:	Auftrags-Nr.:

Ist eine Inbetriebnahme aufgrund fehlenden oder nicht abgeschlossenen Anforderungen nicht möglich, erlauben wir uns, Ihnen die Mehraufwände und Zusatzleistungen in Rechnung zu stellen.

Zusätzliche Anfahrten und Arbeiten sowie Material, welches nicht Bestandteil der IBN ist, wird gesondert berechnet.

Es gelten folgende Regietarife:

Anfahrtspauschale: 130.- CHF
Servicetechniker: 125.- CHF / pro Stunde
Zusatzmaterial: nach Aufwand

Checkpunkte für IBN

Nr.	Tätigkeit:	Ja	Nein
1	Geräteinstallation wurde gemäss Montageanleitung durchgeführt		
2	Alle elektrischen Komponenten inkl. Fühler, Regler etc. sind gemäss Elektroschema		
3	System ist gefüllt, entlüftet und auf Betriebstemperatur eingestellt		
4	Kondensatablauf ist angeschlossen		
5	Die Durchgangsventile wurden angebracht		
6	Die Zugänglichkeit zum Gerät und zur Bedieneinheit ist gewährleistet		
7	Sind die Gebläsekonvektoren an einem Gebäudeleitsystem eingebunden Bitte angeben:		
	• ModBus		
	• KNX		
	• 0-10 V (Steuerspannung)		
	• Andere:		
8	Werden die Stellantriebe durch das GLS angesteuert		
9	Sind externe Schaltkontakte vorhanden:		
	• Change Over		
	• Externe Freigabe		
	• Fensterkontakte		
10	Diverse Montagehilfen (Gerüste, Hebebühnen) werden zur Verfügung gestellt		
11	Kontaktperson (Bauherr, Architekt, Bauleiter) ist für die Instruktion vor Ort		

Die oben aufgeführte Anlage ist entsprechend der Checkliste bauseits fertiggestellt.
 Wir beauftragen Sie hiermit, zum nächstmöglichen Termin die Inbetriebnahme zu den festgelegten Kosten vorzunehmen.

* Die Preise entnehmen Sie dem Angebot oder der Auftragsbestätigung.

Abruf und Terminvereinbarung:

Telefon-Nr.: +41 71 447 47 47
 Fax-Nr.: +41 71 447 48 47
 E-Mail: service@arbonia.ch
 Frist: Mindestens fünf Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme
 (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Terminwunsch: _____

Datum: _____

Unterschrift / Stempel: _____